

重点事業の事業費		(単位：百万円)										計画合計 (10年間)	※参考 R4契約
(1)老朽管の計画的更新と耐震化の推進		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		
老朽管路の更新	計画	10,700										10,700	-
	実績	1,241	981										
基幹管路の耐震化	計画	8,000										8,000	-
	実績	94	478										
重要給水施設管路の耐震化	計画	1,300										1,300	-
	実績	141	195										
重点事業(1)合計	計画	20,000										20,000	-
	実績	1,477	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)大冠浄水場の浄水処理工程の段階的更新と強靱化		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計	R4契約
大冠浄水場の浄水処理工程更新・強靱化	計画	63	75	237	738	615	840	840	840	1,261	1,382	6,891	-
	実績	12	49										
重点事業(2)合計	計画	63	75	237	738	615	840	840	840	1,261	1,382	6,891	-
	実績	12	49	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3)施設・設備の計画的更新と水道部庁舎の耐震化		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計	R4契約
水道部庁舎の耐震化	計画	9	9	475	475							968	-
	実績	5	14										
施設・設備の計画的更新	計画	553	331	590	106	50	48	249	52	155	155	2,288	-
	実績	339	113										
重点事業(3)合計	計画	562	340	1,065	581	50	48	249	52	155	155	3,256	-
	実績	344	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
総計	計画	30,147										30,147	-
	実績	1,833	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※端数調整により合計が一致しない場合がある