

令和6年度 施設整備計画 事後評価

1. 施設整備計画の名称

高槻市立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年6月9日～令和7年6月13日 本市施設整備計画事後評価検討委員会を開催

(2) 評価の方法

本市施設整備計画事後評価検討委員会において目標の達成度合を評価し、当市のホームページ及び教育委員会事務局学校安全課にて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業について、おおむね計画通り実施することができた。
今後の学校施設の老朽化に対して必要な対応を行う事に加え、時代とともに求められるニーズへの対応も不可欠である。引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

★長寿命化改良(予防改修)

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・【屋根・外壁改修】(長寿命化を図る予防的な外部改修)…小学校2校(校舎、校舎・屋体)

計画通り
実施できた

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

→耐震性の確保や防災機能の強化、バリアフリー化、衛生環境の改善、空調設備の整備、防犯対策などの安全性の確保等を図るためのもの (本市は、大規模改造(質的整備)のトイレは(4)として整理)

★大規模改造(質的整備):(法令等)・(バリアフリー) / 防災機能強化

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【給水管等改修(直圧給水変更改修)】…小学校2校
- ・【法令適合改修】(既存校舎の不適合改修等への適合改修等)…小学校2校(校舎)
- ・【バリアフリースロープ設置】…小学校1校(屋体)
- ・【外壁・内装改修】(非構造部材の耐震改修)…小学校3校(校舎)
- ・【消火管改修】(その他非構造耐震改修)…中学校1校(校舎)

計画通り
実施できた

※交付金対象から外れたもの(工事の実施自体が無くなったものではない)

・【エレベーター設置】…小学校2校(校舎)

EV業界全体の人員不足により、納期が遅れることから単年契約は不調となり、その後の検討を経てR6年度からR7年度にかけての複数年工事として再入札・契約を行った。

↓
しかし、交付金としては申請時に単年事業として計上していたため、「交付決定の条件で定められた期間内に交付対象となる経費が生じない場合」となって交付金対象から外れたり、交付決定自体を取消することとなった。

↓
学校施設環境改善交付金の交付は受けず、財務管理室により起債を受けることとなった。

近年の大規模地震においては、外壁の剥落やガス管の破断など『非構造部材』の被害が発生しており、建物本体の被害が軽微な場合も非構造部材の被害は見受けられることから、引き続き、非構造部材耐震化の取り組みを行っていく。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし


(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

★大規模改造(質的整備):(トイレ)、(教育内容)内部環境改善 / 屋外教育環境

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【運動場改修】…小学校1校・中学校1校
- ・【トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)】…小学校11校(校舎)・中学校5校(校舎)
- ・【高効率型照明器具整備】…小学校2校(屋体)・中学校1校(屋体)



今後とも、児童・生徒が安心かつ快適に利用できるよう、計画的に整備を図っていく。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

→産業教育施設、幼稚園等施設、学校給食施設、スポーツ施設等の充実を図るためのもの

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 事業ごとの実施状況

5 目標	学校等の名称	整備箇所	整備方針		事業完了 年月日	備考
			整備内容	全事業期間【契約期間】 (契約～完成)		
(2)	赤大路小学校	-	給水管等改修(直圧給水)	R6. 6. 14 ~ R6. 11. 20	R6. 11. 20	-
(4)	赤大路小学校	北棟3階 南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 2	校舎
(4)	芥川小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R6. 6. 28 ~ R7. 2. 28	R7. 2. 26	屋内運動場
(1)	芥川小学校	管理棟	予防改修(屋根・外壁)	R6. 5. 13 ~ R7. 1. 31	R7. 1. 23	校舎
(4)	安岡寺小学校	北棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 4	校舎
(2)	奥坂小学校	-	給水管等改修(直圧給水)	R6. 6. 7 ~ R6. 11. 13	R6. 11. 13	-
(4)	樫田小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R6. 6. 6 ~ R7. 3. 7	R7. 3. 3	屋内運動場
(1)	樫田小学校	校舎棟	予防改修(屋根・外壁)	R6. 6. 6 ~ R7. 3. 7	R7. 3. 3	校舎
(1)	樫田小学校	体育館	予防改修(屋根・外壁)	R6. 6. 6 ~ R7. 3. 7	R7. 3. 3	屋内運動場
(2)	上牧小学校	南棟 中棟	法令適合改修	R6. 10. 21 ~ R7. 3. 21	R7. 3. 19	校舎
(2)	上牧小学校	中棟	エレベーター設置・棟増築(S造・4階建て)	R6. 11. 29 ~ R8. 3. 13	-	EV業界全体の人員不足による納期延期に伴う入札不調の結果、単年度ではなく複数年工事として進めることとなり、単年事業として計上していた学校施設環境改善交付金の請求は行わなかった。
(2)	上牧小学校	体育館	スロープ設置	R6. 10. 21 ~ R7. 3. 21	R7. 3. 19	屋内運動場
(4)	上牧小学校	北棟1階 南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 6. 7 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 12	校舎
(2)	北大冠小学校	北棟	外壁・内装改修	R6. 6. 6 ~ R7. 3. 7	R7. 3. 3	校舎
(4)	北清水小学校	南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 4	校舎
(2)	五領小学校	北棟	外壁・内装改修	R6. 6. 6 ~ R7. 3. 7	R7. 3. 6	校舎
(4)	桜台小学校	南棟2階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 24 ~ R6. 12. 27	R6. 11. 21	校舎
(4)	三箇牧小学校	南棟2階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 24 ~ R6. 12. 27	R6. 11. 21	校舎
(4)	津之江小学校	校舎棟1階(中央)	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 4	校舎
(4)	如是小学校	北棟2階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 6. 14 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 12	校舎
(4)	土室小学校	グラウンド	運動場改修	R6. 6. 14 ~ R6. 9. 30	R6. 9. 24	-
(4)	土室小学校	南北棟1階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 2	校舎
(2)	日吉台小学校	南棟 北棟(東、西)	法令適合改修	R6. 10. 21 ~ R7. 3. 21	R7. 3. 19	校舎
(2)	日吉台小学校	南棟	エレベーター設置・棟増築(S造・4階建て)	R6. 11. 29 ~ R8. 3. 13	-	EV業界全体の人員不足による納期延期に伴う入札不調の結果、単年度ではなく複数年工事として進めることとなり、単年事業として計上していた学校施設環境改善交付金の請求は行わなかった。
(4)	丸橋小学校	南棟2階 南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 6. 14 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 12	校舎
(2)	南大冠小学校	北棟	外壁・内装改修	R6. 6. 6 ~ R7. 3. 7	R7. 3. 5	校舎
(4)	若松小学校	南棟2階 南棟3階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 6. 7 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 12	校舎
(4)	冠中学校	グラウンド	運動場改修	R6. 6. 21 ~ R6. 9. 30	R6. 9. 24	-
(2)	冠中学校	校舎全体	消火管改修	R6. 6. 28 ~ R6. 12. 13	R6. 12. 11	校舎
(4)	城南中学校	東棟1階 南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 6. 7 ~ R6. 12. 27	R6. 11. 26	校舎
(4)	第三中学校	体育館	高効率型照明器具整備	R6. 6. 14 ~ R7. 2. 12	R7. 2. 7	屋内運動場
(4)	第四中学校	中棟2階 中棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 7. 5 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 19	校舎
(4)	第十中学校	北棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 17	校舎
(4)	如是中学校	南棟2階 南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 7. 5 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 19	校舎
(4)	柳川中学校	中棟3階 南棟4階	トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)	R6. 5. 31 ~ R6. 12. 27	R6. 12. 17	校舎