更新日：2026年10月26日

エネルギーセンター　施設維持管理状況（一般廃棄物焼却施設）

“－”は測定等当月対象外又は分析中の項目を示す。
“<”は定量下限値未満を示す。

令和8 年	9 月分

1．可燃ごみ焼却量

（令和8年　　9月実績）

施設名			第二工場		第三工場
			1号炉	2号炉	
焼却量	炉毎	t/月	0.00	4188.21	4121.01
	合計	t/月	8309.22		

2．運転データ（連続自動測定値）

施設名			第二工場		第三工場	維持管理基準[注2)]
			1号炉	2号炉		
燃焼温度	平均値[注1)]	℃	－	909	973	800℃以上
集塵機入口排ガス温度	平均値[注1)]	℃	－	209	196	概ね200℃以下
排ガス中CO濃度（煙突前）	平均値[注1)]	ppm	－	6	3	100ppm以下
測定期間			－	9/1～9/24	9/1～9/10 9/12～9/30	

注1）日平均値の月間平均値　　注2）廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項

3．排ガス中のばい煙測定結果（手分析値）

【測定頻度：6ヶ月に1回以上】

施設名		第二工場		第三工場	自主管理値
		1号炉	2号炉		
硫黄酸化物	ppm	<0.1	<0.1	2.3	20（第二） 10（第三）
窒素酸化物	ppm	32	44	34	80（第二） 50（第三）
ばいじん	g/m3N	<0.003	<0.004	<0.002	0.02（第二） 0.01（第三）
塩化水素	ppm	0.2	<0.2	1.3	20（第二） 10（第三）
測定位置		煙突入口	煙突入口	煙突入口	
測定日		8/3	2/20	7/21	
報告日（測定結果の得られた日）		9/1	3/5	8/4	

※測定値はすべてO_2 12%換算値

4．排ガス中のダイオキシン類測定結果（手分析値）

【測定頻度：年1回】

施設名		第二工場		第三工場	排出基準
		1号炉	2号炉		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m3	0.018	0.0094	0.0011	1（第二） 0.1（第三）
測定位置		煙突入口	煙突入口	煙突入口	
測定日		2026/6/29	2025/6/20	2026/4/27	
報告日		2026/7/24	2025/7/15	2026/5/25	

※測定値はすべてO_2 12%換算値

5．ばいじん除去を行った月日

施設名		第二工場		第三工場
		1号炉	2号炉	
冷却設備	ボイラー	スートブロワを運転中毎日実施		スートブロワを運転中毎日実施
排ガス処理設備	電気集塵機（第二） ろ過式集じん装置（第三）	槌打方式で自動除去		パルスジェット方式で自動除去
	湿式洗浄装置	補修整備時に状況に応じて実施		補修整備時に状況に応じて実施

更新日：令和8年10月26日

エネルギーセンター　施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

“－”は測定等当月対象外又は分析中の項目を示す。
“<”は定量下限値未満を示す

令和8 年	9 月分

1. 埋立量

		廃棄物の種類
		焼却灰・不燃物
埋立量	t/月	170.55

（令和8年　9月実績）

2. 施設の点検結果

		点検対象施設				
		擁壁等	遮水工	集排水管	原水槽	浸出液処理施設
点検日		9/3	9/2	9/1～9/30（土日祝除く）	9/1～9/30（土日祝除く）	9/1～9/30（土日祝除く）
点検方法		目視	地下水質モニタリング	浸出水量の確認	目視	目視
点検結果(異常の有無)		無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日とその内容	措置を講じた月日					
	内容	無	無	無	無	無

3. 水質検査結果

【測定頻度：月1回（但し、ダイオキシン類については年1回）】

		地下水				放流水	
		観測井A	観測井B	観測井C	観測井D	浸出液処理施設処理水	排出基準 注1）
採水場所		最終処分場内			最終処分場隣接地	処理施設出口	
電気伝導率	mS/m	72	35	40	71		
塩化物イオン濃度	mg/L	140	21	4.7	45		
水素イオン濃度（pH）	－					7.7（20℃）	5～9
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L					1	600
化学的酸素要求量（COD）	mg/L					8	
浮遊物質量（SS）	mg/L					<1	600
窒素含有量（T-N）	mg/L					9.8	240
採水日		8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	
報告日（検査結果の得られた日）		9/2	9/2	9/2	9/2	9/2	
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	0.062	0.058	0.057	0.058	0.15	10
採水日		2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/6/8	
報告日（検査結果の得られた日）		2026/6/8	2026/6/8	2026/6/8	2026/6/8	2026/7/7	
異常の有無		無	無	無	無	無	
環境保全上必要な措置を講じた日とその内容等	措置を講じた月日						
	内容等	無	無	無	無	無	

注1）高槻市下水道条例に基づく下水排除基準

4. 残余の埋立容量

【年1回更新】

残余の埋立容量	㎥	34,828.85	令和8年 3月末時点
進捗率（埋立率）	%	85	